

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 76 รายการ ประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ จำนวน 56 รายการ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ (งบสิ่งก่อสร้าง 1 ปี/งานปรับปรุง จำนวน 18 รายการ สิ่งก่อสร้างผูกพันข้ามปี จำนวน 2 รายการ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย มีค่าครุภัณฑ์ จำนวน 56 รายการ เป็นเงิน 30,966,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ (งบสิ่งก่อสร้าง 1 ปี/รายการปรับปรุง จำนวน 18 รายการ สิ่งก่อสร้างผูกพันข้ามปี จำนวน 2 รายการ) เป็นเงิน 211,582,700 บาท (สองร้อยสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,548,700 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

สรุปวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน รายการ	วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง		
			วิธี เฉพาะเจาะจง	วิธี คัดเลือก	e-bidding
1	ค่าครุภัณฑ์	56	43	-	13
2	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
	สิ่งก่อสร้าง 1 ปี/ ปรับปรุง/ผูกพันข้ามปี	20	1	-	19
	รวม	76	44	-	32
	คิดเป็นร้อยละ		57.89	-	42.11

หมายเหตุ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุฯ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2560

ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 76 รายการ พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 44 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.89 และวิธี e-bidding จำนวน 32 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.11

ตารางที่ 2 รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนรายการ	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน
1	ค่าครุภัณฑ์	56	31	25
2	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
	สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่			
	สิ่งก่อสร้าง 1 ปี/ ปรับปรุง	20	13	7
	รวม	76	44	32
	คิดเป็นร้อยละ		57.89	42.11

1. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 56 รายการ ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 31 รายการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 25 รายการ สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา ต้องดำเนินการจัดซื้อครั้งใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ สถานการณ์ไวรัสระบาดโควิด-19 ทำให้เริ่มดำเนินการจัดซื้อล่าช้า

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เป็นไปตามแผน จำนวน 13 รายการ ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 7 รายการ สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการยกเลิกการประกวดราคา e-bidding มีการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

สรุป งบลงทุน จำนวน 76 รายการ ดำเนินเป็นไปตามแผน จำนวน 44 รายการ คิดเป็นร้อยละ 57.89 ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 32 รายการ คิดเป็นร้อยละ 42.11

ตารางที่ 3 การประหยัดงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน รายการ	งบที่ได้รับ	งบที่ใช้จริง	งบที่ประหยัดได้
1	ค่าครุภัณฑ์	56	30,966,000.00	26,380,822.45	4,585,177.55
2	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	20	211,582,700.00	192,707,017.67	18,875,683.33
	รวม	76	242,548,700.00	219,087,839.12	23,460,860.88
	คิดเป็นร้อยละ			90.33	9.67

การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถดำเนินการได้จำนวน 76 รายการ เป็นจำนวนเงิน 219,087,839.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.33 โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นจำนวนเงิน 23,460,860.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.67

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน
- เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงยังมีการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
- มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทำให้ใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น
- คณะวิชา/หน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ หรือรายละเอียดคุณลักษณะ

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน

- เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบฯพัสดุ ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
- เร่งรัดและประสานงานระหว่างหน่วยงานให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผน
- คณะวิชา/หน่วยงาน ตรวจสอบการจัดทำแบบรูปรายการ แบบก่อสร้าง รายละเอียดคุณลักษณะ ให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนส่งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ กองคลัง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร